

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RESTAURAÇÃO (parcial) DA IGREJA NOSSA SENHORA DO AMPARO


LOCAL: PRAÇA ARTHUR LUIZ CORREIA AMPARO, BARRA MANSA, RIO DE JANEIRO

DATA BASE: 22/JUN/2020 (com composição de preços SINAPI e SETOP e mão de obra somente do SINAPI)



ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (Base Jun/2020)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,51%	1.253,70	1.253,70 100%				1.253,70 100%
2	DEMOLIÇÕES	4,24%	10.462,18	10.462,18 100%				10.462,18 100%
3	NAVE E CAPELA MOR	49,20%	121.457,86	48.583,14 40%	30.364,47 25%	30.364,47 25%	12.145,79 10%	121.457,86 100%
4	RESTAURAÇÃO DAS JANELAS	9,53%	23.529,85	9.411,94 40%	11.764,93 50%	2.352,99 10%		23.529,85 100%
5	ESCADAS	15,66%	38.648,58	13.527,00 35%	13.527,00 35%	11.594,57 30%		38.648,58 100%
6	SERVIÇOS GERAIS	20,86%	51.496,33	12.874,08 25%	12.874,08 25%	12.874,08 25%	12.874,08 25%	51.496,33 100%
TOTAL		100,00%	246.848,50	96.112,05	68.530,48	57.186,11	25.019,87	246.848,50
TOTAL ACUMULADO				96.112,05	164.642,53	221.828,63	246.848,50	
PERCENTUAL (%)				38,94%	27,76%	23,17%	10,14%	100%
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				38,94%	66,70%	89,86%	100,00%	

RESPONSÁVEL:


 Max Artur Farias de Oliveira
 CREA: 80.039/D - MG