


**PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
**OBRA:** RESTAURAÇÃO (parcial) DA IGREJA NOSSA SENHORA DO AMPARO

**LOCAL:** PRAÇA ARTHUR LUIZ CORREIA AMPARO, BARRA MANSA, RIO DE JANEIRO

**DATA BASE:** 22/JUN/2020 (com composição de preços SINAPI e SETOP e mão de obra somente do SINAPI)


ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (Base Jun/2020)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,98%	5.944,68	5.944,68 100%				5.944,68 1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,27%	7.752,81	7.752,81 100%				7.752,81 1,00
3	ANDAIMES: MONTAGEM E DESMONTAGEM	1,31%	7.976,80	1.994,20 25%	1.994,20 25%	1.994,20 25%	1.994,20 25%	7.976,80 1,00
4	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / PROTEÇÕES: C/S APROVEITAMENTO	3,69%	22.472,53	22.472,53 100%				22.472,53 1,00
5	PROTEÇÃO DOS PISOS	6,07%	36.900,05	36.900,05 100%				36.900,05 1,00
6	NAVE E CAPELA MOR	28,41%	172.792,13	25.918,82 15%	77.756,46 45%	51.837,64 30%	17.279,21 10%	172.792,13 100%
7	IMUNIZAÇÃO	8,71%	52.958,84	0,00	0,00	5.295,88 10%	47.662,96 90%	52.958,84 100%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,58%	58.247,10	8.737,07 15%	8.737,07 15%	29.123,55 50%	11.649,42 20%	58.247,10 100%
9	SPDA	3,38%	20.537,00	2.053,70 10%	1.026,85 5%	1.026,85 5%	16.429,60 80%	20.537,00 100%
10	CONTENÇÃO (MURETA LATERAL)	4,15%	25.228,56	7.568,57 30%	17.659,99 70%	0,00	0,00	25.228,56 100%
11	PINTURA	4,69%	28.549,51	0,00	0,00	14.274,76 50%	14.274,76 50%	28.549,51 100%
12	PINTURA INTERNA	13,10%	79.682,20	0,00	7.968,22 10%	39.841,10 50%	31.872,88 40%	79.682,20 100%
13	SERVIÇOS GERAIS	14,67%	89.204,89	22.301,22 25%	22.301,22 25%	22.301,22 25%	22.301,22 25%	89.204,89 100%
TOTAL		100,00%	608.247,10	141.643,65	137.444,01	165.695,20	163.464,25	608.247,10
TOTAL ACUMULADO				141.643,65	279.087,65	444.782,85	608.247,10	
PERCENTUAL (%)				23,29%	22,60%	27,24%	26,87%	100%
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				23,29%	45,88%	73,13%	100,00%	

RESPONSÁVEL:



Max Artur Farias de Oliveira  
CREA: 80.039/D - MG