



# Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

LOCAL: Rua Oscar da Silva Marins, 252 - Centro - BARRA MANSA-RJ

Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ- Onerado - Base NOVEMBRO - 2022

25/01/2023

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.817,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.817,10
2.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	0,00	0,00%	54.468,44	80,00%	13.617,11	20,00%	0,00	0,00%	68.085,55
3.0	ACESSIBILIDADE	12.959,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.959,22
4.0	PINTURA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.213,64	100,00%	4.213,64
5.0	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	0,00	0,00%	16.418,63	20,00%	41.046,56	50,00%	24.627,94	30,00%	82.093,13
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.014,30	40,00%	31.521,44	60,00%	52.535,74
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.470,69	50,00%	1.470,69	50,00%	2.941,38
8.0	TRANSPORTE E BOTA FORA	267,57	25,00%	267,57	25,00%	267,57	25,00%	267,57	25,00%	1.070,28
										239.716,05
TOTAL DA OBRA POR MEDIÇÃO		29.043,89		71.154,64		77.416,23		62.101,28		239.716,05
TOTAL ACUMULADO DA OBRA		29.043,89		100.198,53		177.614,76		239.716,05		
Desembolso por medição %		12,12%		29,68%		32,29%		25,91%		
Desembolso acumulado %		12,12%		41,80%		74,09%		100,00%		