

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Contratação de Empresa Cobertura de quadra esportiva do  
 Local: Rua João Xavier Itaboraí - Paraíso -Barra Mansa, RJ  
 Orçamentista: Engª Nathalia Braga Ferreira

Data-Base: EMOP/SINAPI - RJ- Onerado - Base agosto-2022



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		TOTAL DOS SERVIÇOS	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS			
		FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO		
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	12,50%	118,33	12,50%	118,33	12,50%	118,33	12,50%	118,33	12,50%	118,33	12,50%	118,33	12,50%	118,33	12,50%	118,33	946,62	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	8.468,95															8.468,95	
3.0	MOVIMENTOS DE TERRA	100,00%	1203,52															1.203,52	
4.0	ESTRUTURAS	50,00%	47495,70	50,00%	47495,695													94.991,39	
5.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					100,00%	8.286,53											8.286,53	
6.0	REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA					100,00%	15.444,41											15.444,41	
7.0	PINTURAS													100,00%	50.560,13			50.560,13	
8.0	BASES E CONTRAPISOS											100,00%	40.968,76					40.968,76	
9.0	COBERTURAS			25,00%	60.153,31	25,00%	60.153,31	25,00%	60.153,31	25,00%	60.153,31							240.613,24	
10.0	FERRAGENS															100,00%	61.742,01	61.742,01	
11.0	ESQUIPAMENTOS ESPORTIVOS															100,00%	12.897,10	12.897,10	
12.0	DRENAGEM													100,00%	15.150,69			15.150,69	
13.0	TRANSPORTE															100,00%	25.241,28	25.241,28	
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											100,00%	30.544,31					30.544,31	
TOTAL DA OBRA POR MEDIÇÃO		57.286,49		107.767,33		84.002,58		60.271,64		60.271,64		71.631,40		65.829,15		99.998,72		607.058,94	
TOTAL ACUMULADO DA OBRA		57.286,49		165.053,83		249.056,40		309.328,04		369.599,68		441.231,08		507.060,22		607.058,94			
Desembolso parcial por medição %		9,44%		17,75%		13,84%		9,93%		9,93%		11,80%		10,84%		16,47%			
Desembolso máximo acumulado %		9,44%		27,19%		41,03%		50,96%		60,88%		72,68%		83,53%		100,00%			