



Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇO: Reforma do Posto de Saude Roselandia

LOCAL: Rua João Olimpo de Magalhães, USF Roselandia - BARRA MANSA - RJ

Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ- Desonerado - Base Junho - 2022

Data-Base: LMOF - R07 SINAPTE SCO-R0- Desonerado - Base Junho - 2022										
ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.190,47	65,00%	13.025,64	35,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.216,10
2.0	ESTRUTURA	6.653,17	50,00%	6.653,17	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.306,33
3.0	REVESTIMENTO: PISO,TETO,PAREDE	0,00	0,00%	32.285,42	30,00%	75.332,66	70,00%	0,00	0,00%	107.618,08
4.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00	0,00%	6.423,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.423,94
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00%	6.698,07	30,00%	15.628,83	70,00%	0,00	0,00%	22.326,90
6.0	ESQUADRIAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.258,20	100,00%	72.258,20
7.0	PINTURA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.352,79	70,00%	4.008,34	30,00%	13.361,13
8.0	COBERTURA E DRENAGEM	44.375,75	70,00%	19.018,18	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.393,93
9.0	TRANSPORTE E ENTULHO	804,32	20,00%	804,32	20,00%	1.407,55	35,00%	1.005,40	25,00%	4.021,58
										339.926,19
TOTAL DA OBRA POR MEDIÇÃO		76.023,70		84.908,73		101.721,83		77.271,93		339.926,19
TOTAL ACUMULADO DA OBRA		76.023,70		160.932,43		262.654,26		339.926,19		
Desembolso por medição %		22,36%		24,98%		29,92%		22,73%		
Desembolso acumulado %		22.36%		47.34%		77.27%		100.00%		