



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046.746-27/2017	Nº SICONV 851746/2017	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Barra Mansa	APelido EMPREENDIMENTO REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
---------------------------------	--------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.	Reforma do Sirene II	345.752,75	% Período:	16,00%	16,74%	12,17%	20,86%	16,73%	17,50%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.522,30	% Período:	100,00%											
1.2.	TRABALHOS EM TERRA	1.483,68	% Período:	70,86%		4,32%		24,82%							
1.3.	DEMOLIÇÕES	27.314,90	% Período:	54,31%		23,09%		22,61%							
1.4.	ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES	4.220,20	% Período:	78,12%		10,56%		11,33%							
1.5.	ABRIGO PARA COMPRESSOR	3.286,36	% Período:				100,00%								
1.6.	ALVENARIA	3.086,95	% Período:	52,49%		14,67%		32,84%							
1.7.	COBERTURA	32.648,75	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.075,41	% Período:	30,22%		20,55%		21,53%	27,70%						
1.9.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.048,10	% Período:	25,42%		36,80%		37,78%							
1.10.	APARELHOS SANITÁRIOS	30.391,66	% Período:		37,26%		31,18%		31,56%						
1.11.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	32.463,78	% Período:		34,19%	38,11%			27,70%						
1.12.	VIDROS	55,13	% Período:		36,17%				63,83%						
1.13.	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	53.931,31	% Período:	40,65%		34,48%		24,87%							
1.14.	REVESTIMENTO DE PISOS	44.899,85	% Período:		22,93%		18,13%	45,80%	13,14%						
1.15.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	11.153,94	% Período:		48,14%		27,56%		24,30%						
1.16.	PINTURA	64.515,21	% Período:		30,65%		24,01%	15,48%	29,85%						
1.17.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	11.655,22	% Período:					15,53%	84,47%						
Total: R\$ 345.752,75				%:	16,00%	16,74%	12,17%	20,86%	16,73%	17,50%					
				Repasso:	47.992,15	50.211,30	36.511,75	62.562,13	50.166,50	52.492,17					
				Contrapartida:	7.331,04	7.670,04	5.577,35	9.556,69	7.663,18	8.018,45					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	55.323,19	57.881,34	42.089,10	72.118,81	57.829,70	60.510,61					
				%:	16,00%	32,74%	44,91%	65,77%	82,50%	100,00%					
				Repasso:	47.992,15	98.203,45	134.715,20	197.277,33	247.443,83	299.936,00					
				Contrapartida:	7.331,04	15.001,08	20.578,43	30.135,12	37.798,30	45.816,75					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	55.323,19	113.204,53	155.293,63	227.412,44	285.242,14	345.752,75					

Barra Mansa / RJ
Local
terça-feira, 23 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Alfredo A N M Cunha
CREA/CAU: 2001090919
ART/RRT: