

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Serviço : Reforma da Previvam

Local: Rua Bernardino Inácio Silva, 372 - Centro, Barra Mansa - Previvam

Orçamentista: Eng.º Arlenio Pereira de Oliveira

Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ- Desonerado - Base JUN-2023



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês		6 mês		TOTAL
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,473.23	60.00%	4,491.08	20.00%	2,245.54	10.00%	2,245.54	10.00%					22,455.38
2.0	PINTURA					2,125.76	25.00%	2,125.76	25.00%	2,125.76	25.00%	2,125.76	25.00%	8,503.04
3.0	COBERTURA			18,454.82	30.00%	18,454.82	30.00%	12,303.22	20.00%	6,151.61	10.00%	6,151.61	10.00%	61,516.08
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL			4,080.90	20.00%	4,080.90	20.00%	6,121.35	30.00%	4,080.90	20.00%	2,040.45	10.00%	20,404.50
5.0	ELÉTRICA			12,317.59	20.00%	18,476.39	30.00%	12,317.59	20.00%	12,317.59	20.00%	6,158.80	10.00%	61,587.97
TOTAL DA OBRA POR MEDIÇÃO		13,473.23		39,344.39		45,383.41		35,113.46		24,675.86		16,476.62		174,466.97
TOTAL ACUMULADO DA OBRA		13,473.23		52,817.62		98,201.04		133,314.49		157,990.36		174,466.97		
Desembolso por medição %		7.72%		22.55%		26.01%		20.13%		14.14%		9.44%		
Desembolso acumulado %		7.72%		30.27%		56.29%		76.41%		90.56%		100.00%		