CONTROLE DE OBRAS - SMPU: OBRAS CONTRATADAS

SMA

Objeto	Nº do processo	Nº do contrato	Fiscalização	Contratada	Data de ínicio	Prazo da obra	Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo	Valor do contrato	Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor	Paralização	Reínicio	Previsão de entrega	MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1	MED2	MED3	MED4	MED5	MED6	MED7	Status da obra
Reforma do Mezanino/Jirau e banheiros da SMF	09683/2020	017/21	Gustavo da Costa	Método Engenharia Volta Redonda LTDA	24/05/2021	4 meses	-	R$ 122.116,60	-	-	-	21/09/2021	25.148,92 02/07/2021							Andamento
Reforma e mudança de layout da recepção do RH	3970/2021	-	Luiz Goulart	Construtora LBS LTDA	25/05/2021	1 mês	-	R$ 6.400,00	-	-	-	25/06/2021	FINAL 5.162,13 08/06/2021	-	-	-	-	-	-	Concluída
Contratação de empresa especializada para realização de obras de reforma dos portões e calçadas de acesso ao CAMPLA			Vitor Duarte	Construtora LBS LTDA	16/03/2021	2 meses				-	-	16/05/2021								Andamento

SMS

Objeto	Nº do processo	Nº do contrato	Fiscalização	Contratada	Data de ínicio	Prazo inicial da obra	Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo	Valor do contrato	Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor	Paralização	Reínicio	Previsão de entrega	MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1	MED2	MED3	MED4	MED5	MED6	MED7	Status da obra
Reforma e ampliação da Unidade de Saúde da família - Bairro Vila Maria	3985/2020	041/2020	Gustavo da Costa	Contatto Engenharia e Contruções EIRELI	22/09/2020	4 meses	1- 04/01/2021: 2 meses 2- 17/03/2021: 2 meses	R$ 250.882,69	1- 25/05/2021: 9.697,52	-	-	-	5.149,66 05/11/2020	14.583,39 19/12/2020	22.276,94 26/01/2021	21.685,92 10/03/2021				Andamento
Reforma e ampliação do PSF no bairro Mangueira	3984/2020	032/2020	Gustavo da Costa	LPC Engenharia e Consruções EIRELI	21/09/2020	4 meses	1- 04/01/2021: 2 meses 2- 19/03/2021: 2 meses	R$ 354.104,63	1- 11/05/2021: 123.618,46	-	-	-	41.524,85 27/10/2020	17.988,42 27/11/2020	33.042,28 01/02/2021	36.592,90 15/03/2021				Andamento
USF Santa Rita de Fátima	1767/2020	019/2020	Elba Maria	ENGECAM Construções LTDA-ME	01/06/2020	4 meses	1- 22/09/2020: 3 meses 2- 22/12/2020: 1 mês 3- 18/01/2021: 2 meses 4- 23/02/2020: 3 meses	R$ 142.868,13	1- 04/09/2020: 65.156,30	-	-	25/06/2021	13.040,81 21/07/2020	25.145,08 24/09/2020	11.559,09 10/10/2020	66.003,69 11/11/2020	31.330,34 11/12/2020	46.743,10 05/02/2021	FINAL 4.682,35 20/04/2021	Concluída
Reforma PSF Monte Cristo	0365/2020	029/2020	Luiz Goulart	Construtora LBS LTDA	07/07/2020	4 meses	1- 29/10/2020: 2 meses 2- 29/12/2020: 3 meses 3- 25/03/2021: 2 meses	R$ 306.749,88	1- 01/10/2020: 47.897,74 2- 04/01/2021: 51.123,22 3- 25/03/2021: 39.913,84	-	-	01/06/2021	51.993,45 13/08/2020	15.832,11 29/09/2020	46.704,23 09/11/2020	20.790,59 09/12/2020	38.540,84 03/02/2021	93.822,37 03/03/2021	FINAL 159.853,91 14/05/2021	Concluída
Reforma e adequação do CREMEB	6211/2017	036/2020	Luiz Goulart	L.P. de Carvalho Engenharia	31/08/2020	4 meses	1- 23/12/2020: 2 meses 2- 26/02/2021: 2 meses 3- 27/03/2021: 3 meses	R$ 313.123,42	1- 04/01/2021: 80.156,82	-	-	27/07/2021	36.495,55 16/10/2020	18.159,34 12/11/2020	8.978,14 07/12/2020	33.887,03 05/02/2021	70.286,00 01/03/2021	57.483,59 19/05/2021		Andamento
Reforma USF Goiabal			Luiz Goulart	ENGECAM Construções LTDA-ME	07/06/2021		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	Andamento

SMDE

Objeto	Nº do processo	Nº do contrato	Fiscalização	Contratada	Data de ínicio	Prazo inicial da obra	Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo	Valor do contrato	Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor	Paralização	Reínicio	Previsão de entrega	MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1	MED2	MED3	MED4	MED5	MED6	MED7	Status da obra
Obra de restauração da Igreja de Nossa Senhora do Amparo	14732/2019	057/2020	Carlos Azevedo	BHZ Construtora EIRELI EPP	08/02/2021	10 meses	-	R$ 948.808,06	-	-	-	08/12/2021	225.084,03 10/03/2021	174.371,23 10/04/2021	100.914,13 10/05/2021					Andamento

SME

Objeto	Nº do processo	Nº do contrato	Fiscalização	Contratada	Data de ínicio	Prazo inicial da obra	Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo	Valor	Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor	Paralização	Reínicio	Previsão de entrega	MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1	MED2	MED3	MED4	MED5	MED6	MED7	Status da obra
Conclusão do campo de futebol society do bairro Siderlândia	16172/2018	060/2019	Carlos Azevedo	Premium comércio corporativo e serviços Eireli - ME	14/10/2020	4 meses	1- 09/02/2021: 4 meses 2- 12/05/2021: 1 mês	R$ 246.317,09	1- 28/05/2021: R$ 10.841,80 REALINHAMENTO:	-	-	11/06/2021	42.009,62 07/10/2019	19.725,13 28/01/2021	46.522,83 10/05/2021					Andamento
Conclusão da implantação do Corredor Cultural	09807/2020	058/2020	Carlos Azevedo	Biota construções e transporte LTDA	01/02/2021	3 meses	1- 01/05/2021: 3 meses	R$ 696.461,26	-	-	-	30/07/2021	51.966,18 08/04/2021	275.271,70 06/05/2021						Andamento

SMOP

Objeto	Nº do processo	Nº do contrato	Fiscalização	Contratada	Data de ínicio	Prazo inicial da obra	Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo	Valor	Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor	Paralização	Reínicio	Previsão de entrega	MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1	MED2	MED3	MED4	MED5	MED6	MED7	Status da obra
Reforma dos alojamentos femininos e masculinos da Guarda Municipal	5657/2020	001/2021	Valéria/Lélia	ENGECAM Construções LTDA-ME	08/02/2021	3 meses	1- 04/01/2021: 2 meses			-	-		3.308,52 09/03/2021							Andamento